

Conceptplanning renovatie bungalow Peper

Bungalowpark Hoenderloo

Werknummer: 123012
 Aanmaakdatum: 3-10-2018
 Start project: 5-11-2018
 Wijzigingsdatum:
 Opgesteld door: TJ

Boven: Prognose kalender
 Onder: Draisma kalender

Oprachtgever: Bungalowpark Hoenderloo | Uitgevoerd door: Aannemingsbedrijf Draisma B.V.

Regel	Omschrijving	Duur	Start	2018								2019	
				November				December				Januari	
				47	48	49	50	51	52	1	2		
				November				December					
				5	12	19	26	3	10	17			
				45	46	47	48	49	50	51			
1	Verwijderen dakgolfplaten	1,00d	5-11-2018										
2	Aanbrengen tijdelijke voorzieningen	1,00d	5-11-2018										
3	Timmerwerk dak incl. isolatie	3,00d	6-11-2018										
4	Schilderwerk nieuwe boeien	1,00d	15-11-2018										
5	Aanbrengen dakpannen en onderdakpannen	1,00d	16-11-2018										
6	Aanbrengen bestrating, incl. afwerking gazon e.d. OPTIE 2a+	1,00d	19-11-2018										
7	Grondwerk en stellen vloerplaat berging	1,00d	20-11-2018										
8	Dakbedekking plat dak	1,00d	21-11-2018										
9	Zetwerk dak en muurafdekker	1,00d	21-11-2018										
10	Plaatsen berging	1,00d	10-12-2018										
11	Dakbedekking berging	1,00d	11-12-2018										
12	Afwerken berging (lood, cilinders e.d.)	1,00d	12-12-2018										
13	Aansluiten stroomvoorziening berging	1,00d	12-12-2018										
14	Opleveren bungalow	1,00d	14-12-2018										
15	Opleverpunten	3,00d	17-12-2018										
16	Vrijgave bungalow	1,00d	20-12-2018										

Code Draisma

Sloper (Schimmel)	Draisma	Schilder	Dakbedekking pannen (Comidak)
Grondwerker/stratenmaker (Essenstam)	Dakbedekking bitumineus en zetwerken	Berging plaatsen	Vrijgave bungalow
Electricien	Oplevering	Opleverpunten	



Conceptplanning renovatie bungalow Pimpernel

Bungalowpark Hoenderloo

Ordernummer: 123012 + 123000
 Startdatum: 3-10-2018
 Start project: 5-11-2018
 Wijzigingsdatum: 10-10-2018

Boven: Prognose kalender
 Onder: Draisma kalender

Opdrachtgever: Bungalowpark Hoenderloo | Uitgevoerd door: Aannemingsbedrijf Draisma B.V.

Opgesteld door: TJ

Regel	Omschrijving	Duur	Start	2018												2019													
				November			December			Januari			Februari			Maart			April			Mei							
				47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Exterieurrenovatie																													
1	Verwijderen dakgolfplaten	1,00d	5-11-2018																										
2	Aanbrengen tijdelijke voorzieningen	1,00d	5-11-2018																										
3	Demonteren schoorsteenkap	1,00d	5-11-2018																										
4	Timmerwerk dak incl. isolatie	3,00d	9-11-2018	4																									
5	Gevelreiniging en reparatie	1,00d	14-11-2018	5																									
6	Aanbrengen dakpannen en onderdakpannen	1,00d	16-11-2018	6																									
7	Aanbrengen bestrating, incl. afwerking gazon e.d. OPTIE 2a+	1,00d	19-11-2018	7																									
8	Grondwerk en stellen vloerplaat berging	1,00d	20-11-2018	8																									
9	Dakbedekking plat dak	1,00d	21-11-2018	9																									
10	Zetwerk dak en muurafdekker	1,00d	21-11-2018	10																									
11	Vervangen enkel glas	1,00d	30-11-2018	11																									
12	Plaatsen berging	1,00d	10-12-2018	12																									
13	Dakbedekking berging	1,00d	11-12-2018	13																									
14	Afwerken berging (lood, cilinders e.d.)	1,00d	12-12-2018	14																									
15	Aansluiten stroomvoorziening berging	1,00d	12-12-2018	15																									
16	Hermonteren schoorsteenkap	1,00d	12-12-2018	16																									
17	Opleveren bungalow	1,00d	14-12-2018	17																									
18	Opleverpunten	3,00d	17-12-2018	18																									
19	Vrijgave bungalow	1,00d	20-12-2018	19																									
20	Schilderwerk bungalow, incl. nieuwe boeien en schoorsteen	4,00d	8-4-2019																									20	
21	Impregneren gevel	1,00d	12-4-2019																									21	
Interieur restyle																													
Uitbreiden keuken																													
22	Sloopwerk	2,00d	22-11-2018	22																									
23	Aanpassen W- installatie	2,00d	22-11-2018	23																									
24	Aanpassen E- installatie	2,00d	22-11-2018	24																									
25	Timmerwerk in de keuken	4,00d	26-11-2018	25																									
26	Geheel dicht schot achter keuken plaatsen t.b.v. ongediertepreventie	1,00d	30-11-2018	26																									
27	Stucwerk in de keuken	2,00d	6-12-2018	27																									
28	Plaatsen keuken	1,00d	10-12-2018	28																									
29	Tegelwerk keuken	1,00d	11-12-2018	29																									
30	Vergroten slaapkamer 2	4,00d	20-11-2018	30																									
31	Plaat met isolatie monteren op binnenkant kozijn t.b.v. radiator (18 mm MDF)	1,00d	29-11-2018	31																									
32	Montage radiator slp 3 (hoofdslaapkamer) onder het raam	1,00d	30-11-2018	32																									
33	Installatiewerk door opdrachtgever	3,00d	22-11-2018	33																									
34	Aanbrengen dakraam in het hellende dak	1,00d	30-11-2018	34																									
35	Monteren meterkastdeur	1,00d	11-12-2018	35																									
36	4 st extra wof's en 1 loze doos aanbrengen in het knieschot (in de loze doos wordt door eigenaar zelf de CAI aangesloten)	1,00d	11-12-2018	36																									
37	Aflijmen en schuimn zijden met gips (Woonkamer en slaapk 1 begane grond)	2,00d	11-12-2018	37																									
38	Borstwering 60 cm (begane grond)	1,00d	13-12-2018	38																									
39	Aanbrengen wandcontactloos	1,00d	13-12-2018	39																									
40	Radiator plaatsen achter bank en radiator in keuken verwijderen	2,00d	14-12-2018	40																									
41	CV ombouw Veluwe villa	1,00d	7-12-2018	41																									
42	Monteren CV kastdeur	1,00d	10-12-2018	42																									
43	Verleggen benodigd elektra door opdrachtgever	2,00d	6-12-2018	43																									
44	Verplaatsen expansielvat	1,00d	6-12-2018	44																									
45	Radiator woonkamer vervangen voor radiator aan raanzijde	1,00d	11-12-2018	45																									

Code Draisma

Sloper (Schimmel)	Draisma	Gevelreiniging/impregneren	Dakbedekking pannen (Comidak)	Grondwerker/stralenmaker (Essenstam)
Glaszetzer	Berging plaatsen	Electricien	Oplevering	Opleverpunten
Schilder	Loodgieter	Stucwerk	Opdrachtgever/Bungalowwenaar	Tegezetzer
			Dakbedekking bitumineus en zetwerken	Vrijgave bungalow

Conceptplanning renovatie bungalow Nachtvloed

Bungalowpark Hoenderloo

Projectnummer: 123012

Aanmaakdatum: 3-10-2018

Start project: 13-11-2018

Wijzigingsdatum:

Boven: Prognose kalender
 Onder: Draisma kalender

Oprachtgever: Bungalowpark Hoenderloo Uitgevoerd door: Aannemingsbedrijf Draisma B.V.

Opgesteld door: TJ

Regel	Omschrijving	Duur	Start	2018				2019		
				November		December		Januari		
				48	49	50	51	52	1	2
				46	47	48	49	50	51	
1	Verwijderen dakgolfplaten	1,00d	13-11-2018							
2	Aanbrengen tijdelijke voorzieningen	1,00d	13-11-2018							
3	Timmerwerk dak incl. isolatie	3,00d	14-11-2018							
4	Aanbrengen bestrating, incl. afwerking gazon e.d. OPTIE 2a+	1,00d	19-11-2018							
5	Grondwerk en stellen vloerplaat berging	1,00d	20-11-2018							
6	Schilderwerk nieuwe boeien	1,00d	23-11-2018							
7	Aanbrengen dakpannen en onderdakpannen	1,00d	27-11-2018							
8	Dakbedekking plat dak	1,00d	28-11-2018							
9	Zetwerk dak en muurafdekker	1,00d	28-11-2018							
10	Vervangen enkel glas	1,00d	30-11-2018							
11	Plaatsen berging	1,00d	10-12-2018							
12	Dakbedekking berging	1,00d	11-12-2018							
13	Afwerken berging (lood, cilinders e.d.)	1,00d	13-12-2018							
14	Aansluiten stroomvoorziening berging	1,00d	13-12-2018							
15	Opleveren bungalow	1,00d	14-12-2018							
16	Opleverpunten	3,00d	17-12-2018							
17	Vrijgave bungalow	1,00d	20-12-2018							

Code Draisma

- Sloper (Schimmel)
- Schilder
- Glaszetter
- Oplevering

- Draisma
- Dakbedekking pannen (Comidak)
- Berging plaatsen
- Opleverpunten

- Grondwerker/stratenmaker (Essenstam)
- Dakbedekking bitumineus en zetwerken
- Electricien
- Vrijgave bungalow

Conceptplanning renovatie bungalow Geluksklaver

Bungalowpark Hoenderloo

Werknummer: 123012 + 123009 + 123010 + 123011 + 123012 + 123013 + 123014 + 123015 + 123016 + 123017 + 123018 + 123019
Start project: 13-11-2018
Wijzigingsdatum:

Opgesteld door: TJ

Boven: Prognose kalender
Onder: Draisma kalender

Opdrachtgever: Bungalowpark Hoenderloo Uitgevoerd door: Aannemingsbedrijf Draisma B.V.

Regel	Omschrijving	Duur	Start	2018					2019		
				Nov	December			Januari			
				48	49	50	51	52	1	2	3
				November					December		
			46	47	48	49	50	51			
Exterieurrenovatie											
1	Verwijderen dakgolfplaten	1,00d	13-11-2018								
2	Aanbrengen tijdelijke voorzieningen	1,00d	13-11-2018								
3	Timmerwerk dak incl. isolatie	3,00d	19-11-2018	3							
4	Schilderwerk nieuwe boeien	1,00d	22-11-2018		4						
5	Aanbrengen bestrating, incl. afwerking gazon e.d. OPTIE 2a+	1,00d	23-11-2018		5						
6	Grondwerk en stellen vloerplaat berging	1,00d	26-11-2018		6						
7	Aanbrengen dakpannen en onderdakpannen	1,00d	27-11-2018		7						
8	Dakbedekking plat dak	1,00d	28-11-2018		8						
9	Zetwerk dak en muurafdekker	1,00d	28-11-2018		9						
10	Plaatsen berging	1,00d	10-12-2018				10				
11	Dakbedekking berging	1,00d	11-12-2018				11				
12	Afwerken berging (lood, cilinders e.d.)	1,00d	12-12-2018				12				
13	Aansluiten stroomvoorziening berging	1,00d	12-12-2018				13				
14	Opleveren bungalow	1,00d	14-12-2018					14			
15	Opleverpunten	3,00d	17-12-2018					15			
16	Vrijgave bungalow	1,00d	21-12-2018						16		
Interieur restyle											
17	Herstel stucwerk bij schouw	1,00d	6-12-2018				17				
18	Aanbrengen WCD in bestaand knieschot	1,00d	13-12-2018					18			
19	CV Ombouw Veluwe villa	1,00d	14-12-2018					19			
20	Verleggen elektra cv kast	1,00d	13-12-2018					20			
21	Verplaatsen expantievat	1,00d	13-12-2018					21			
22	Monteren CV kastdeur	1,00d	17-12-2018					22			
23	Vernieuwen binnendeuren (incl. aanpassen woonkamer kozijn + hang en sluitwerk)	3,00d	18-12-2018					23			
24	Vervangen volledig schakelmateriaal (Systeem 55SV Gira)	2,00d	14-12-2018					24			
25	Stopcontact verplaatsen onder cv t.b.v.bedwand	1,00d	14-12-2018					25			
26	Monteren meterkastdeur	1,00d	21-12-2018						26		
27	Monteren 4 kastplanken en 1 roede t.b.v. overloopkast	1,00d	21-12-2018						27		

Code Draisma

Sloper (Schimmel)
 Grondwerker/stratenmaker (Essenstam)
 Dakbedekking bitumineus en zetwerken
 Oplevering
 Loadgieter
 Draisma
 Opleverpunten

Schilder
 Dakbedekking pannen (Comidak)
 Berging plaatsen
 Vrijgave bungalow
 Electricien
 Stucwerk











Conceptplanning renovatie bungalow Foelie

Bungalowpark Hoenderloo









Werknummer: 123012
 Aanmaakdatum: 3-10-2018
 Start project: 21-11-2018
 Wijzigingsdatum:
 Opgesteld door: TJ

Boven: Prognose kalender
 Onder: Draisma kalender

Oprachtgever: Bungalowpark Hoenderloo Uitgevoerd door: Aannemingsbedrijf Draisma B.V.

Regel	Omschrijving	Duur	Start	2018			2019		
				December			Januari		
				50	51	52	1	2	3
				November			December		
			26	3	10	17	24		
			47	48	49	50	51	52	
1	Verwijderen dakgolfplaten	1,00d	21-11-2018						
2	Aanbrengen tijdelijke voorzieningen	1,00d	21-11-2018						
3	Timmerwerk dak incl. isolatie	3,00d	22-11-2018	3 					
4	Schilderwerk nieuwe boeien	1,00d	30-11-2018		4 				
5	Aanbrengen dakpannen en onderdakpannen	1,00d	3-12-2018		5 				
6	Dakbedekking plat dak	1,00d	5-12-2018			6 			
7	Zetwerk dak en muurafdekker	1,00d	5-12-2018			7 			
8	Opleveren bungalow	1,00d	14-12-2018				8 		
9	Opleverpunten	3,00d	17-12-2018				9 		
10	Vrijgave bungalow	1,00d	20-12-2018					10 	

Code Draisma

 Sloper (Schimmel)	 Draisma	 Schilder
 Dakbedekking pannen (Comidak)	 Dakbedekking bitumineus en zetwerken	
 Oplevering	 Opleverpunten	 Vrijgave bungalow

Conceptplanning renovatie bungalow Sjalot

Bungalowpark Hoenderloo

Werknummer: 123012
 Aanmaakdatum: 3-10-2018
 Start project: 21-11-2018
 Wijzigingsdatum:
 Opgesteld door: TJ

Boven: Prognose kalender
 Onder: Draisma kalender

Oprachtgever: Bungalowpark Hoenderloo Uitgevoerd door: Aannemingsbedrijf Draisma B.V.

Regel	Omschrijving	Duur	Start	2018			2019		
				December			Januari		
				50	51	52	1	2	3
				November			December		
			26	3	10	17	24		
			47	48	49	50	51	52	
1	Verwijderen dakgolfplaten	1,00d	21-11-2018						
2	Aanbrengen tijdelijke voorzieningen	1,00d	21-11-2018						
3	Timmerwerk dak incl. isolatie	3,00d	27-11-2018		3				
4	Schilderwerk nieuwe boeien	1,00d	30-11-2018		4				
5	Aanbrengen dakpannen en onderdakpannen	1,00d	3-12-2018		5				
6	Dakbedekking plat dak	1,00d	5-12-2018			6			
7	Zetwerk dak en muurafdekker	1,00d	5-12-2018			7			
8	Opleveren bungalow	1,00d	14-12-2018				8		
9	Opleverpunten	3,00d	17-12-2018				9		
10	Vrijgave bungalow	1,00d	20-12-2018					10	

Code Draisma

Sloper (Schimmel)	Draisma	Schilder
Dakbedekking pannen (Comidak)	Dakbedekking bitumineus en zetwerken	Opleverpunten
Oplevering	Vrijgave bungalow	

Conceptplanning restyle Wolfsmelk

Bungalowpark Hoenderloo

Werknummer: 123165001

Aanmaakdatum: 3-10-2018









Start project: 19-11-2018

Wijzigingsdatum: 10-10-2018

Opgesteld door: TJ




Boven: Prognose kalender
 Onder: Draisma kalender

Oprichtgever: Bungalowpark Hoenderloo Uitgevoerd door: Aannemingsbedrijf Draisma B.V.

Regel	Omschrijving	Duur	Start	2018				2019		
				December				Januari		
				49	50	51	52	1	2	3
				2018				2019		
		November			December					
		19	26	3	10	17				
		47	48	49	50	51				
1	Aftimmeren plafond met gipsplaten (slaapkamer 2, 3, overloop en kast)	3,00d	10-12-2018				1			
2	Aanpassen electrainstallatie	1,00d	10-12-2018				2			
3	Aftimmeren schuine zijden met gips (slaapkamer 2, 3, overloop en kast)	3,00d	13-12-2018				3			
4	Leveren en aanbrengen 7 st LED spots op de verdieping	1,00d	18-12-2018						4	
5	Aanpassen W-installatie t.b.v. nieuwe keuken	1,00d	19-11-2018							
6	Aanpassen E-installatie t.b.v. nieuwe keuken	1,00d	19-11-2018							
	Borstwering 60 cm t.p.v. huidige keuken incl. radiator plaatsen									
7	Timmerwerk	1,00d	18-12-2018						7	
8	Plaatsen radiator	1,00d	20-12-2018						8	

Code Draisma

 Draisma  Electricien  Loodgieter

Regel	Omschrijving	Duur	Start	2018			
				December			
				49	50	51	52
				2018			
				November		December	
				19	26	3	
				47	48	49	
1	Borstwering 60 cm (begane grond)	1,00d	19-11-2018				
2	Aanbrengen wandcontactdoos	1,00d	19-11-2018				
3	Radiator plaatden achter bank en radiator in keuken verwijderen	1,00d	20-11-2018	3 			

Code Draisma








Draisma



Electricien



Loodgieter

Regel	Omschrijving	Duur	Start	2018		2019	
				December	52	10	Januari
				2018 December			
				49		50	
1	Monteren CV kast deur	1,00d	4-12-2018	1			
2	CV ombouw Veluwe Villa	1,00d	3-12-2018				
3	Verleggen electra	1,00d	4-12-2018	3			
4	Vernieuwen plafond badkamer	1,00d	4-12-2018	4			
5	Herstel houtrot (van Apeldoorn)	2,00d	3-12-2018				

Code Draisma

 Draisma  Electricien  Schilder

