Planning werkzaamheden entree en parkeerterrein en bungalow Bungalowpark Hoenderloo 20-10-2021

Werkzaamheden Entree en Parkeerterrein	Week 45					Week 46					Week 47					Week 48					Week 49					Week 50					Week 51				
	Ma	Di	Wo	Do	Vrij	Ma	Di	Wo	Do	Vrij	Ma	Di	Wo	Do	Vrij	Ma	Di	Wo	Do	Vrij	Ma	Di	Wo	Do	Vrij	Ma	Di	Wo	Do	Vrij	Ma	Di	Wo	Do	Vrij
	8-11	9-11	10-11	11-11	12-11	15-11	16-11	17-11	18-11	19-11	22-11	23-11	24-11	25-11	26-11	29-11	30-11	1-12	2-12	3-12	6-12	7-12	8-12	9-12	10-12	13-12	14-12	15-12	16-12	17-12	20-12	21-12	22-12	23-12	24-12
Verplaatsen wildroosters																																			
Opbreken bestrating entree																																			
Opbreken bestrating parkeerterrein																																			
Graven/ dicht maken sleuf lantraarnpalen entree																																			
Graven/dicht maken sleuf lantraarnpalen parkeerterrein																																			
Uitgraven zand voor groenstrook entree																																			
Uitgraven zand voor groenstrook parkeerterrein																																			
Breken klinkers op locatie (Peelen)																																			
Verwerken betonpuin entree																																			
Verwerken betonpuin parkeerterrein (Hazeleger egalisatie)																																			
Zetten betonbanden entree (Dimako)																																			
Zetten betonbanden parkeerterrein (Dimako)																																			
Zandbaan straatwerk entree (Hazeleger egalisatie)																																			
Zandbaan straatwerk parkeerterrein (Hazeleger egalisatie)																																			
Parkeerstootbanden zetten parkeerplaatsen (Dimako)																																			
Straatwerk entree (Dimako)																																			
Straatwerk parkeerterrein (Dimako)																																			
Levering granietgruis 0-5 voor parkeervakken																																			
Verwerken granietgruis parkeervakken																																			
Levering grond voor groenvakken																																			
Levering padvast 1																																			
Maken padvast paden in groenstrook																																			
Beplanting entree gebied																																			
Leggen veldkeien																																			
Plaatsen fietsenrekken (boomstammen)																																			
Graven wadi voor opvang regenwater in bos naast entree																																			
Opleverpunten																																			